FILED: NEW YORK COUNTY CLERK 03/11/2016 12:04 PM INDEX NO. 152151/2016
NYSCEF DOC. NO. 8 RECEIVED NYSCEF: 03/11/2016

Exhibit G

Exhibit G

8 West 70th Street - 30M debt, 10M mezzanine
Project Budget 7.9.15

				Prior	1 Feb-16	2 Mar-16	3 Apr-16	4 May-16	5 Jun-16	6 Jul-16	7 Aug-16	8 Sep-16	9 Oct-16	10 Nov-16	11 Dec-16	12 Jan-17	13 Feb-17	14 Mar-17	15 Apr-17	16 May-17	17 Jun-17	18 Jul-17	19 Aug-17	20 Sep-17	21 Oct-17	22 Nov-17	23 Dec-17	24 Jan-18	
Square Feet			58,008																									
PROPOSED COSTS																												
Demolition & Abatement		10.71	600,000	600,000																								600,000
Hard Costs		430.44	22,984,461		478,843	478,843	478,843	478,843	478,843	478,843	478,843	478,843	478,843	957,685.87	957,685.87	1,915,372	1,915,372	1,915,372	1,915,372	1,915,372	1,915,372	957,685.87	957,685.87	957,685.87	478,843	478,843	478,843	22,984,461
Owner's GCs (Temp Utilities, Furniture, Final Cleaning)		4.00	224,000		9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	224,000
Owner's Contingency		10%	2,360,846														118,404	118,404	118,404	118,404	118,404	118,404	118,404	118,404	118,404	118,404	118,404	2,360,846
Total Hard Costs		467.67	26,169,307	600,000	488,176	488,176	488,176	488,176	488,176	488,176	488,176	488,176	488,176	967,019	967,019	2,123,109	2,123,109	2,123,109	2,123,109	2,123,109	2,123,109	1,165,423	1,165,423	1,165,423	686,580	686,580	686,580	26,169,307
Soft Costs																												
A & E [To complete]		24.91	1,395,000		116,250	116,250	116,250	116,250	116,250	116,250	58,125	58,125	58,125	58,125	58,125	58,125	29,063	29,063	29,063	29,063	29,063	29,063	29,063	29,063	29,063	29,063	29,063	1,395,000
	Architect - Exterior		500,000																									
	Architect - Interior - Residential		250,000																									
	Architect - Interior - CRE		500,000																									
	LEED Engineer		150,000																									
	Structural Engineer		30,000																									
	Electrical Consultant		15,000																									
	Surveyor		15,000																									
	Geotechnical Engineer		10,000																									
	Expert Consultant		10,000																									
	Electrical Consultant		10,000																									
	Environmental		20,000																									
	Expediter		50,000																									
	Misc		10,000																									
Appraisals, Surveys		0.45	25,000	12,500								12,500																25,000
Blueprinting		0.45	25,000		1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	25,000
Developer Salaries and Overhead		16.39	918,000		76,500	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	91,217	918,000
	Project Executive		350,000																									
	Financial Manager		150,000																									
	Patient Accounting		72,000																									
	Project Administrator		96,000																									
Development Fee		12.18	682,000		28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	682,000
Development Fee [Completion Gift]		14.29	800,000										66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667			800,000
Controlled Inspections		3.50	196,000			8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	8,167	196,000
Construction Consultant [Lender]		0.54	30,000									6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	30,000
Entitlement, Predevelopment [CRs Sixth Costs]		57.50	3,220,000	3,220,000																								3,220,000
FF&E		3.57	200,000													16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000
Insurance [Dana]		0.54	30,000	30,000																								30,000
IT		3.00	168,000													14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
Landmark Protection Plan and Protection		13.13	735,000	120,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	735,000
	SPP		120,000																									
	SPP Stained Glass		35,000																									
	SPP Construction Admin		200,000																									
	Vibration Monitor		100,000																									
	Displacement Allowance		150,000																									
	Dust Monitor		15,000																									
	Sampling Permit		15,000																									
	After Adjacent Property Protection		25,000																									
	SPP Architect Services and Admin		25,000																									
Legal		23.66	765,000	765,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	765,000
	Adjacent Property Agmt		75,000																									
	Closing Atty's and Expenses		35,000																									
	Financing [CRE]		300,000																									
	Condo Documents		50,000																									
	421		50,000																									
	Offering Plan		50,000																									
	Lease Negotiations		25,000																									
	Lender Fee		75,000																									
	Misc Legal		100,000																									
Leasing Cost		30.71	690,000																			300,000					390,000	690,000
Marketing		8.89	500,000								27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	500,000
Owner's Rep		-	-																									
Permits & Permitting Fees		3.64	170,000	20,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	170,000
	DOB		-																									
	DOT		10,000																									
	FDNY		10,000																									
	AG		15,000																									
	Curb Cuts		20,000																									
	421-G		5,000																									
	Expediter		100,000																									
Real Estate Taxes			-																									
		186.77	10,450,000	3,667,500	420,958	252,176	252,176	252,176	252,176	252,176	223,024	240,078	289,905	289,905	289,905	328,662	271,578	271,578	271,578	271,578	271,578	556,578	384,699	256,699	189,033	184,933	559,033	450,206	10,450,000
Soft Cost Contingency		4.39	491,693		12,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	17,987	491,693
Financing Fees			2,340,000	50,000	490,000								1,800,000															2,340,000
	Mortgage Recording Tax		1,155,000																									
	Bank Fees		100,000																									
	Mortgage Broker Fees		500,000																									
	Title & Closing Costs		200,000																									
	Bridge Fee		20,000																									
	2nd Bridge Broker Fee		200,000																									
	2nd Bridge Fee		100,000																									
	Lender Legal		75,000																									
Interest Reserve			3,800,000			2,500,000							1,300,000															3,800,000
TOTAL SOFT COSTS		324.52	17,050,693	3,717,500	3,239,945	270,163	270,163	270,163	270,163	270,163	239,816	258,065	3,597,892	307,892	307,892	328,649	289,587	289,587	289,587	289,587	289,587	574,587	402,686	274,686	207,020	202,920	577,020	477,253	17,050,693
TOTAL COSTS		771.79	43,220,000	4,317,500	3,727,122	758,339	758,339	758,339	758,339	758,339	727,992	746,242	4,086,068	1,275,002	1,275,002	2,365,668	2,412,695	2,412,695	2,412,695	2,412,695	2,412,695	2,697,595	1,440,010	1,440,010	1,373,343	894,500	1,163,333	43,220,000
Sources																												
CSE Prior Equity		7.5%	3,220,000	3,220,000																								
Additional Capital Required		92.5%	39,900,000	1,097,500	4,824,622	5,582,961	6,341,300	7,099,638	7,857,978	8,616,316	9,344,310	10,090,552	14,176,619	15,451,621	16,726,624	19,092,292	21,449,217	23,861,912	26,274,608	27,687,304	30,099,999	32,797,594	34,237,604	35,677,614	37,047,956	37,942,456	39,105,789	40,000,000	
			43,220,000																									